



ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА
24000 Суботица, Изворска 3
Број одлуке: 01-5665/5
Датум: 31.05.2016. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012 од 29.12.2012, 68/2015 од 04.08.2015.), директор Опште болнице Суботица, Суботица доноси

- О Д Л У К У -
о измени уговора о јавној набавци

I. Општа болница Суботица, Суботица врши измену уговора закљученог на основу спроведеног поступка јавне набавке са следећим елементима:

- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Предмет набавке: | Адаптација дела операционог блока |
| b. Назив из општег речника | Грађевински радови |
| c. Ознака из општег речника | 45000000 |
| d. Природа и обим радова: | Грађевинско-занатски, машински, електро, ВК инсталације |
| e. Место извршења радова: | Операциони блок, 2. спрат |
| f. Вредност уговора: | 16.498.259,00 динара (без ПДВ-а). Није изменјена |

II. Објективни разлози за измену уговора, извод из конкурсне документације:

- a. Предмет измене уговора је продужење рока за извођење радова.
- Објективни разлози су образложени у извештају надзорног органа, снимање стања клима канала,
- b. санитарно прање клима система, контрола инсталација климатизације и вентилације од стране санитарне инспекције и добијање потврде исправности од стране инспекције.
- Наведене активности нису уговорна обавеза извођача а неопходне су ради усклађивања процеса
- c. делатности установе (оперативни програм), односно по завршетку југозапаног крила премештање пацијената и особља и почетак радова на североисточном крилу.
- Основ за измену је у члану 6 Уговора, односно модела уговора у конкурсној документацији:
Изузетно, уговорени рок из члана 6. се може продужити уколико у току извођења радова наступе непредвиђене, ванредне околности и то:
- d. - друге околности које могу да утичу на ток извођења радова а нису проузроковане уговорне стране.
Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 7. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем анекса.
- Наручилац ће, према извештају и образложењу надзорног органа, у складу са сагласности на измену
- e. уговора Управе за капитална улагања АПВ као органа који финансира пројекат извршити измену основног уговора закључењем анекса и то само у делу продужења рока за извођење радова за 17 дана.

III. Сви остали елементи набавке и основног Уговора остају непромењени.

ПАРАФИРАО:

Помоћник директора за функције
немедицинске подршке и економију

Проф. др Мирољуб Чавлин

ДОНОСИЛАЦ ОДЛУКЕ:

Директор Опште болнице Суботица

Др Горан Ђинђанић, неурохирург

Директор Опште болнице Суботица